ALLEGATO L - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ID	INTERVENTO IN PROGETTO Lavorazione	ZONA	IMPRESA	DURATA	INIZIO	FINE
LC	**LAVORI IN PROGETTO**	**1, 2, 3 e 4**	**1, 2 e 3**	**270**	**1**	**270**
	NUOVA STAZIONE DI MANOVRA E POMPAGGIO "SEGGIOVIA"	**1**	**1 e 3**	**92**	**1**	**92**
1	Realizzazione della recinzione di cantiere	1	1	1	1	1
2	Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	1	1	1	1
3	Scavo di sbancamento	1	1	1	1	1
4	Scavo a sezione obbligata	1	1	1	1	1
5	Realizzazione della carpenteria	1	1	9	2	10
6	Lavorazione e posa ferri di armatura di strutture in c.a.	1	1	9	2	10
7	Getto di calcestruzzo per realizzazione edificio	1	1	8	11	18
8	Realizzazione del grigliato sul pozzo	1	1	1	21	21
9	Impermeabilizzazione di pareti controterra	1	1	1	22	22
10	Impermeabilizzazione di coperture	1	1	1	23	23
11	Posa di cotto per drenaggio	1	1	2	24	25
12	Posa di rivestimenti esterni	1	1	2	28	29
13	Posa di serramenti e finiture esterni	1	1	2	30	31
14	Formazione di massetto	1	1	1	28	28
15	Inerbimento tramite semina a spaglio	1	1	1	32	32
16	Realizzazione di impianto elettrico interno alle stazioni di pompaggio	1	3	31	35	65
17	Installazione apparecchiature e macchinari di comando edificio presa e pompaggio	1	3	27	66	92
18	Smobilizzo del cantiere	1	1	1	92	92
	NUOVA STAZIONE DI MANOVRA E POMPAGGIO "VARISELLA"	**2**	**1 e 3**	**108**	**35**	**142**
19	Realizzazione della recinzione di cantiere	2	1	1	35	35
20	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	1	1	35	35
21	Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2	1	1	35	35
22	Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	2	1	1	35	35
23	Scavo di sbancamento	2	1	1	35	35
24	Scavo a sezione obbligata	2	1	1	36	36
25	Realizzazione della carpenteria	2	1	10	37	46
26	Lavorazione e posa ferri di armatura di strutture in c.a.	2	1	10	37	46
27	Getto di calcestruzzo per realizzazione edificio	2	1	10	49	58
28	Realizzazione di divisori interni	2	1	2	59	60
29	Formazione intonaci interni (tradizionali)	2	1	1	63	63
30	Impermeabilizzazione di pareti controterra	2	1	1	63	63
31	Impermeabilizzazione di coperture	2	1	2	64	65
32	Posa di cotto per drenaggio	2	1	5	66	70
33	Posa di rivestimenti esterni	2	1	2	71	72
34	Posa di serramenti e finiture esterni	2	1	5	73	77
35	Formazione di massetto	2	1	1	78	78
36	Posa di tubazione in cls per attraversamento canale fugatore	2	1	1	79	79
37	Riprofilatura del terreno per realizzazione pista di accesso	2	1	6	80	85
38	Inerbimento tramite semina a spaglio	2	1	7	86	92
39	Realizzazione di impianto elettrico interno alle stazioni di pompaggio	2	3	28	93	120
40	Installazione apparecchiature e macchinari di comando edificio presa e pompaggio	2	3	22	121	142
41	Smobilizzo del cantiere	2	1	1	142	142
	INVASO VARISELLA DA 7500 MC	**2**	**1 e 2**	**80**	**35**	**114**
42	Realizzazione della recinzione di cantiere	2	1	1	35	35
43	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	1	1	35	35
44	Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2	1	1	35	35
45	Scavo di sbancamento per realizzazione invaso	2	1	9	36	44
46	Realizzazione di struttura in terra armata	2	1	6	45	50
47	Scavo a sezione obbligata per realizzazione drenaggi	2	1	3	51	53
48	Posa di cotto per drenaggio	2	1	3	56	58
49	Posa di tubi di drenaggio	2	1	12	59	70
50	Posa di geotessile non tessuto e telo impermeabile	2	2	4	71	74
51	Posa di tubazione in polietilene	2	1	2	77	78
52	Realizzazione del bordo lago	2	1	3	79	81
53	Realizzazione di scogliera in massi	2	1	10	84	93
54	Realizzazione della carpenteria	2	1	5	94	98
55	Lavorazione e posa ferri di armatura di strutture in c.a. canale fugatore	2	1	5	94	98
56	Getto di calcestruzzo per realizzazione canale fugatore e blocchi per recinzione di segnalazione	2	1	3	99	101
57	Formazione di recinzione rustica in legno	2	1	7	102	108
58	Formazione di recinzione in rete plastificata	2	1	4	109	112
59	Inerbimento tramite semina a spaglio	2	1	2	113	114
60	Smobilizzo del cantiere	2	1	1	114	114
	ADEGUAMENTO CABINA ENEL ESISTENTE	**4**	**1**	**21**	**93**	**113**
61	Realizzazione della recinzione di cantiere	4	1	1	93	93
62	Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	4	1	1	93	93
63	Scavo a sezione obbligata	4	1	1	93	93
64	Posa di cotto per drenaggio	4	1	1	94	94
65	Realizzazione della carpenteria	4	1	4	95	98
66	Lavorazione e posa ferri di armatura di strutture in c.a	4	1	4	95	98
67	Getto di calcestruzzo per realizzazione edificio	4	1	2	99	100
68	Montaggio di travi in legno edificio presa e pompaggio	4	1	2	101	102
69	Realizzazione di divisori interni	4	1	1	105	105
70	Formazione intonaci interni (tradizionali)	4	1	1	106	106
71	Posa di manto di copertura in lose	4	1	2	107	108
72	Formazione di massetto	4	1	1	109	109
73	Posa di serramenti e finiture esterni	4	1	2	112	113
74	Smobilizzo del cantiere	4	1	1	113	113
	RETE IDRICA DI INNEVAMENTO	**3**	**1 e 3**	**270**	**1**	**270**
75	Scavo a sezione obbligata per posa condotta	3	1	179	1	179
76	Posa di tubazione in ghisa sferoidale	3	1	179	1	179
77	Rinfianco in sabbia	3	1	179	1	179
78	Pozzetti di innevamento e opere d'arte	3	1	61	182	242
79	Lavorazione e posa ferri di armatura di strutture in c.a per blocchi di ancoraggio condotta	3	1	1	245	245
80	Getto di calcestruzzo per blocchi di ancoraggio condotta	3	1	7	246	252
81	Ripristino pavimentazione stradale	3	1	4	253	256
82	Inerbimento tramite semina a spaglio	3	1	5	259	263
	Posa di conduttura elettrica per alimentazione generatori	3	3	263	7	269
83	Innevamento	3	1	1	269	269
84	Smobilizzo del cantiere	3	1	1	270	270